


## Cronograma

Poder Judiciário Federal							 <b>Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba</b>				
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba											
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG											
Cronograma: Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	DIAS DECORRIDOS						% ETAPAS	% ACUMLADO	
				30		60		90			
1.0	Administração Local	24.082,64								7,37%	7,37%
			%	33,33%		33,33%		33,33%			
			Dias								
			R\$	8.027,55		8.027,55		8.027,55			
2.0	Serviços Preliminares	14.134,72								4,33%	11,70%
			%	100,00%							
			Dias								
			R\$	14.134,72		-		-			
3.0	Instalação da casa de bombas	34.444,60								10,55%	22,25%
			%	20,00%		70,00%		10,00%			
			Dias								
			R\$	6.888,92		24.111,22		3.444,46			
4.0	Iluminação de Emergência e Sinalização	80.731,72								24,72%	46,96%
			%	30,00%		50,00%		20,00%			
			Dias								
			R\$	24.219,52		40.365,86		16.146,34			
5.0	Preventivos Móveis	38.759,03								11,87%	58,83%
			%	50,00%		50,00%					
			Dias								
			R\$	19.379,52		19.379,52		-			
6.0	Central de Alarme	92.666,74								28,37%	87,20%
			%	30,00%		50,00%		20,00%			
			Dias								
			R\$	27.800,02		46.333,37		18.533,35			
7.0	Escadaria e Antecâmara	20.117,41								6,16%	93,36%
			%			50,00%		50,00%			

Cronograma

			Dias											
			R\$	-		10.058,71		10.058,71						
8.0	Pintura	6.764,25								2,07%		95,43%		
			%					100,00%						
			Dias											
			R\$	-		-		6.764,25						
9.0	Serviços Finais	14.922,67								4,57%		100,00%		
			%					100,00%						
			Dias											
			R\$	-		-		14.922,67						
CUSTO TOTAL (COM BDI)		326.623,78		100.450,24		148.276,22		77.897,32						
CUSTO TOTAL ACUMULADO (SEM BDI)				100.450,24		248.726,46		326.623,78						
PREÇO TOTAL (COM BDI)		408.279,73		125.562,80		185.345,27		97.371,65						
PREÇO TOTAL ACUMULADO (COM BDI)				125.562,80		310.908,07		408.279,73						