


Poder Judiciário Federal							 Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba	
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba								
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG								
Cronograma: Reforma e reforço estrutural - Jacaraú								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	DIAS DECORRIDOS				% ETAPAS	% ACUMULADO
				30	60	90		
1.0	Administração Local	19.727,43					7,10%	7,10%
			%	33,33%	33,33%	33,33%		
			Dias					
			R\$	6.575,81	6.575,81	6.575,81		
2.0	Serviços preliminares	26.070,38					9,39%	16,49%
			%	50,00%	40,00%	10,00%		
			Dias					
			R\$	13.035,19	10.428,15	2.607,04		
3.0	Instalação e manutenção do canteiro de obras	40.026,70					14,41%	30,90%
			%	100,00%				
			Dias					
			R\$	40.026,70	-	-		
4.0	Demolição, remoção e movimento de terra	9.369,74					3,37%	34,27%
			%	40,00%	60,00%			
			Dias					
			R\$	3.747,90	5.621,84	-		
5.0	Infraestrutura (Fundações)	9.934,43					3,58%	37,85%
			%	50,00%	50,00%			
			Dias					
			R\$	4.967,22	4.967,22	-		
6.0	Estrutura metálica	67.514,98					24,31%	62,15%
			%		70,00%	30,00%		
			Dias					
			R\$	-	47.260,49	20.254,49		
7.0	Piso e pavimentação	35.841,78					12,90%	75,06%
			%		50,00%	50,00%		
			Dias					
			R\$	-	17.920,89	17.920,89		
8.0	Revestimentos e forros	13.622,97					4,90%	79,96%
			%		40,00%	60,00%		
			Dias					
			R\$	-	5.449,19	8.173,78		
9.0	Louças e metais	2.660,97					0,96%	80,92%
			%		40,00%	60,00%		
			Dias					
			R\$	-	1.064,39	1.596,58		
10.0	Esquadrias e ferragens	9.142,65					3,29%	84,21%
			%		30,00%	70,00%		
			Dias					
			R\$	-	2.742,80	6.399,86		
11.0	Instalações elétricas	10.917,65					3,93%	88,14%
			%		30,00%	70,00%		
			Dias					
			R\$	-	3.275,30	7.642,36		
12.0	Pintura geral	20.363,62					7,33%	95,47%
			%			100,00%		
			Dias					
			R\$	-	-	20.363,62		
13.0	Serviços Finais	12.578,91					4,53%	100,00%
			%			100,00%		
			Dias					
			R\$	-	-	12.578,91		
CUSTO TOTAL (SEM BDI)		277.772,21		68.352,81	105.306,06	104.113,34		
CUSTO TOTAL ACUMULADO (SEM BDI)				68.352,81	173.658,87	277.772,21		
PREÇO TOTAL (COM BDI)		347.215,26		85.441,01	131.632,58	130.141,67		
PREÇO TOTAL ACUMULADO (COM BDI)				85.441,01	217.073,59	347.215,26		